

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
0		HARMONOGRAM CELKOVÝ - STAVBA	1212 dny	05.02.16	25.09.20	HARMONOGRAM CELKOVÝ - STAVBA
1		Projektová příprava	1002 dny	05.02.16	06.12.19	Projektová příprava
2		DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí	159 dny	05.02.16	14.09.16	DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
3		DSP - dokumentace pro stavební povolení	141 dny	29.09.16	13.04.17	DSP - dokumentace pro stavební povolení
4		DZS - dokumentace pro zadání stavby (INENÍ REALIZAČNÍ)	15,25 měsíce	31.07.17	28.09.18	DZS - dokumentace pro zadání stavby (INENÍ REALIZAČNÍ)
5		Relizační dokumentace (zpracuje ZHOTOVITEL, postupně, průběžně)	5 měsíce	31.12.18	17.05.19	Relizační dokumentace (zpracuje ZHOTOVITEL, postupně, průběžně)
6		Doprůzkumy k PD a před realizací	680 dny	01.05.17	06.12.19	Doprůzkumy k PD a před realizací
7		IG průzkum - stavba (založení)	1,5 měsíce	01.05.17	09.06.17	IG průzkum - stavba (založení)
8		průzkum pro TČ + TRT test	21 dny	28.02.18	29.03.18	průzkum pro TČ + TRT test
9		Archeologický průzkum	2 měsíce	25.02.19	19.04.19	Archeologický průzkum
10		Rozptylová studie	6 měsíce	24.06.19	06.12.19	Rozptylová studie
11		STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (Uzemní rozhodnutí + Stavební povolení)	431 dny	14.09.16	09.05.18	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (Uzemní rozhodnutí + Stavební povolení)
12		Podání žádosti o ÚR	0 dny	14.09.16	14.09.16	Podání žádosti o ÚR
13		ÚR v právní moci	0 dny	21.04.17	21.04.17	ÚR v právní moci
14		Podání žádosti o SP	0 dny	24.04.17	24.04.17	Podání žádosti o SP
15		SP v právní moci	0 měsíce	09.05.18	09.05.18	SP v právní moci
16		VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ (veřejné zakázky)	75 dny	03.09.18	14.12.18	VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ (veřejné zakázky)
17		VZ - Bourací práce - Etapa I (dočasné stavby)	1 měsíc	03.09.18	28.09.18	VZ - Bourací práce - Etapa I (dočasné stavby)
18		VZ - SPRÁVCE STAVBY (včetně koordinátora BOZP)	2 měsíce	03.10.18	27.11.18	VZ - SPRÁVCE STAVBY (včetně koordinátora BOZP)
19		VZ - ZHOTOVITEL STAVBY	2 měsíce	22.10.18	14.12.18	VZ - ZHOTOVITEL STAVBY
20		PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE - Etapa I	35 dny	15.10.18	30.11.18	PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE - Etapa I
21		Plot Sousedí	2 týdny	15.10.18	26.10.18	Plot Sousedí
22		Bourací práce - Etapa I (dočasné stavby)	6 týdny	22.10.18	30.11.18	Bourací práce - Etapa I (dočasné stavby)
23		STAVEBNÍ PRÁCE - NOVÝ PAVILON (Hlavní smlouva ZHOTOVITEL)	415 dny	11.02.19	11.09.20	STAVEBNÍ PRÁCE - NOVÝ PAVILON (Hlavní smlouva ZHOTOVITEL)
24		Zařízení staveniště, oplocení, demolic - etapa II	3 týdny	11.02.19	01.03.19	Zařízení staveniště, oplocení, demolic - etapa II
25		Přeložky a rušení sítě	15 dny	11.02.19	01.03.19	Přeložky a rušení sítě
26		Přeložka požárního vodovodu	3 týdny	11.02.19	01.03.19	Přeložka požárního vodovodu
27		Rušení přípojky plynu	3 týdny	11.02.19	01.03.19	Rušení přípojky plynu
28		Zemní práce	2 měsíce	04.03.19	26.04.19	Zemní práce
29		Budova (založení, skelet, obv. + stř. plášť, stavební práce a kce, čisté prosory)	310 dny	29.04.19	03.07.20	Budova (založení, skelet, obv. + stř. plášť, stavební práce a kce, čisté prosory)
30		Založení objektu	3 měsíce	29.04.19	19.07.19	Založení objektu
31		Nosný skelet / hrubá stavba	4 měsíce	24.06.19	11.10.19	Nosný skelet / hrubá stavba
32		Obvodový a střešní plášť	4 měsíce	16.09.19	03.01.20	Obvodový a střešní plášť
33		Stavební práce a konstrukce	6 měsíce	09.12.19	22.05.20	Stavební práce a konstrukce
34		Čisté prostory 1PP, 1NP	3 měsíce	13.04.20	03.07.20	Čisté prostory 1PP, 1NP
35		Profese, Technologie (pouze orientačně časové rozmězi)	120 dny	03.02.20	17.07.20	Profese, Technologie (pouze orientačně časové rozmězi)
36		Měření a regulace	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Měření a regulace
37		Silnoproud	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Silnoproud
38		Dieselagregát	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Dieselagregát
39		Slaboproud	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Slaboproud
40		Rozvody technických plynů	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Rozvody technických plynů
41		Kóje technického plynu	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Kóje technického plynu
42		UTCH (topení, chlazení, vzduchotechnika)	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	UTCH (topení, chlazení, vzduchotechnika)
43		Odvod tepla a kouře	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Odvod tepla a kouře
44		Zdravotně technické instalace	6 měsíce	03.02.20	17.07.20	Zdravotně technické instalace
45		Geotermální vrty pro tepelná čerpadla země/voda	3 měsíce	27.04.20	17.07.20	Geotermální vrty pro tepelná čerpadla země/voda
46		Přípojky inženýrských sítí, areálové sítě	40 dny	29.04.19	21.06.19	Přípojky inženýrských sítí, areálové sítě
52		Komunikace, venkovní objekty, dokončovací práce ext.	4 měsíce	30.03.20	17.07.20	Komunikace, venkovní objekty, dokončovací práce ext.
53		Sadové úpravy	2 měsíce	20.07.20	11.09.20	Sadové úpravy
54		Předpřijímka	0 dny	17.07.20	17.07.20	Předpřijímka
55		Odstranění vad a nedodělků	6 týdnů	20.07.20	28.08.20	Odstranění vad a nedodělků
56		PŘEDÁNÍ /PŘEVZETÍ	0 měsíce	28.08.20	28.08.20	PŘEDÁNÍ /PŘEVZETÍ
57		VYBAVENÍ NÁBYTKEM (kancelářský a laboratorní)	25 dny	24.08.20	25.09.20	VYBAVENÍ NÁBYTKEM (kancelářský a laboratorní)
58		Recepce - pult + zázemí	1 týden	24.08.20	23.08.20	Recepce - pult + zázemí
59		Kuchyňky	1 týden	24.08.20	23.08.20	Kuchyňky
60		Kancelářský nábytek	2 týdny	31.08.20	11.09.20	Kancelářský nábytek
61		Laboratorní nábytek (včetně revizí a fčních zkoušek)	1 měsíc	31.08.20	25.09.20	Laboratorní nábytek (včetně revizí a fčních zkoušek)
62		ZAHÁJENÍ INSTALACE VĚDECKÝCH APARATUR PRO VÝZKUMNÉ PROGRAMY	0 dny	01.09.20	01.09.20	ZAHÁJENÍ INSTALACE VĚDECKÝCH APARATUR PRO VÝZKUMNÉ PROGRAMY
63		KOLAUDACE	0 dny	25.09.20	25.09.20	KOLAUDACE