



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY PROJEKTU ExAM, ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

27. 6. 2014, 10:00 hod., Liběchov

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

1. Úvod

Ing. Kopečný uvítal všechny přítomné členy Dozorčí rady projektu ExAM (centra PIGMOD) i její hosty prof. Motlíka a Ing. Krobovou a představil program jednání. Před samotným zahájením zasedání absolvovali členové DR prohlídku pracoviště s hmotnostními spektrometry i se stávajícím stavenišťem Pavilonu biomedicíny v Liběchově.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání

Zápis byl jednohlasně schválen. Ing. Kopečný zrekapituloval nejdůležitější body projednávané na posledním zasedání a jejich vývoj.

3. Rekonstrukce chlívů ve Střednicích a řízení s fy Rekomont – Ing. Krobová

Ing. Krobová informovala o problémech, které vznikly s firmou Rekomont, která byla vybrána ve VŘ na rekonstrukci stájí ve Střednicích. Detailní informace viz. příloha č. 2.

Momentální prioritou je vypsání nového výběrového řízení na dokončení prací ve Střednicích, které by mělo proběhnout do 14 dnů. Ing. Krobová uvedla reálnou možnost toho, že se firma Rekomont pokusí výběrové řízení zmařit, čímž by vznikly další významné škody, a proto byla ústavem pozastavena platba poslední odsouhlasené faktury. Vzniklé škody by byly hrazeny právě touto fakturou.

Další otázkou zůstává, zda-li bude možné vymáhat smluvní pokuty ve výši 5 tisíc denně za nevyklizené staveniště, pokud od smlouvy odstoupil ústav. Vše bude v jednání právníků a z naší strany bude snaha uzavřít dohodu o narovnání.

Prof. Borovanský zmínil, že v roce 2000 prováděla firma Rekomont rekonstrukci jejich ústavu a nebyly s ní žádné problémy, zároveň ale zmínil neuvěřitelnou fluktuaci zaměstnanců v této firmě.

V úterý 1. 7. 2014 proběhne další schůzka se zástupci firmy Rekomont, členové DR budou o výsledcích dalších jednání informováni.

Ing. Krobová zmínila úspěšné dokončení jímky ve Střednicích, která bude zkolaudována v požadovaném termínu.

Zároveň je připravováno výběrové řízení na výstavbu pavilonu ECHO, které bude vypsáno zhruba do měsíce.

4. Přehled nejdůležitějších událostí v projektu ExAM – prof. Motlík

Prof. Motlík představil dva nové zaměstnance projektu ExAM:

Mgr. Soňa Benešová - pracuje od 1. 6. 2014 jako aplikační manažerka projektu. Během prvního měsíce jejího působení byla podána aplikace na ustájení experimentálních GMO prasat z Londýna pro Nemocnici u Sv. Anny v Brně. Také byla vypracována certifikovaná metodika, která byla aplikována u Státní veterinární správy. Nejdůležitějším úkolem aplikační manažerky bude zajistit udržitelnost projektu po jeho skončení v roce 2015 v Národním programu udržitelnosti a aplikovat projekty v programu Horizont 2020. Dr. Kopečný doporučuje v této souvislosti kontaktovat zástupce Evropského parlamentu se správným oborovým nasměrováním výzev projektů.

Prof. Motlík dále zmínil jejich úspěšnou aplikaci na grant COST.

RNDr. MUDr. Monika Červinková, PhD - pracuje od 1. 6. 2014 ve třetím výzkumném projektu Centra a od 1. 7. 2014 jej i povede místo Dr. Jandy, kterému byl na jeho vlastní žádost zkrácen úvazek. Úkolem nové vedoucí bude aplikace na grant IGA, zajištění fungující spolupráce s Dr. Smetanou z Anatomického ústavu 1. LF a následné zvýšení publikační činnosti. Další personální změnou bude nástup Mgr. Petry Kučerové, PhD. z VŠCHT na post postdoktoranda místo Ing. Anny Palánové, PhD., která odchází na mateřskou dovolenou.

Dr. Lidický uvedl, že takto zásadní obměna kolektivu jistě přispěje ke zlepšení organizace práce a k lepším výsledkům 3. VP.

Prof. Motlík dále informoval, že dne 15. 7. 2015 budou vyhlášeny výsledky Norských fondů, do kterých bylo též aplikováno. Uvedl též úspěšné fungování smlouvy s CHDI Foundation, jejíž struktura se nyní změní na Research Agreement a Service Agreement.

5. Přehled a plán plnění indikátorů projektu ExAM – prof. Motlík

Ing. Kopečný uvedl, že na minulém zasedání DR byla prof. Motlíkovi uložena příprava strategie pro splnění indikátorů v počtu publikací.

Prof. Motlík uvedl, že počet publikačních výstupů se letos navýší, první a druhý výzkumný program splňují publikace bez problémů, zlepšit by se měl i třetí.

Dr. Lidický zmínil, že publikace za rok 2013 jsou spíše zaměřené na potkany a myši a uvedl, že v roce 2014 by měl již nastat větší posun k miniprasatům, na kterých je projekt ExAM postaven. Prof. Motlík uvedl, že se pokusí zařídit, aby příspěvky ze 3rd Conference on Large Animal Models, která proběhne na podzim 2015, vyšly jako supplement impaktovaného časopisu, čímž by narostl počet impaktovaných publikací na potřebné množství.

Dále prof. Motlík uvedl, že byl odeslán návrh smlouvy s MŠMT o omezení sankcí, kdy je případná penalizace za nesplnění indikátorů výrazně nižší.

Různé

Dr. Lidický zrekapituloval situaci a uvedl, že v současné době je nejdůležitější vypořádání se s firmou Rekomont a úspěšný rozvoj 3. výzkumného programu.

Připravují se webové stránky projektu ExAM.

Konec jednání: 11:50

Předpokládaný termín příštího jednání: 12. 9. 2014 nebo 19. 9. 2014 nebo 26. 9. 2014

Zapsala: Jana Zásmětová

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Stav stavebních akcí – Ing. Krobová

Liběchov, 30. 6. 2014

Ing. Jan Kopečný, DrSc.
předseda Dozorčí rady ExAM